

PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS IFS PROVENIENTES DEL SUPERÁVIT DE 2016 QUE FUERON EJECUTADOS Y PAGADOS EN 2018

PROYECTO DE MEJORAS DE LA PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE CÓRDOBA			
PARTIDA: B33 1623 740020			
INVERSIÓN PREVISTA: 2.881.814,84 EUROS.		SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 2.338.654,56 EUROS.	
Detalle de la inversión	Expediente	Importe	Observaciones
MEJORAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ENVASES	C17/19	1.620.973,34	Contratista: STADLER SELECCIONA, S.L.U. - B25553223. Contrato 05/10/2017. Fecha liquidación 01/02/2018
MEJORAS EN LA LÍNEA DE AFINO DE COMPOST	C17/19	834.920,00	Contratista: STADLER SELECCIONA, S.L.U. - B25553223. Contrato 18/10/2017. Fecha liquidación 02/05/2018
MEJORA DE ACCESOS Y CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE A LA PLANTA	C17/19	322.352,09	Contratista: GRUPO GRUCAL ANDALUCIA, S.A. - A04413340. Contrato 19/10/2017. Fecha liquidación 02/05/2018
TOTAL PROYECTO EJECUTADO Y PAGADO EN 2018		2.778.245,43	
PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE CÓRDOBA			
PARTIDA: B33 1623 740020			
INVERSIÓN PREVISTA: 750.000 EUROS.		SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 720.000 EUROS.	
Detalle de la inversión	Expediente	Importe	Observaciones
COMPACTADOR BIOSANITARIO DE RESIDUOS	C17/16	439.500,00	Contratista: EMSA MAQUINARIA Y PROYECTOS, S.L. - B86055472. Contrato 05/10/2017. Fecha liquidación 25/01/2018
PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS	C17/17	140.500,00	Contratista: MASESUR, S.A.U. - A41572645. Contrato 18/09/2017. Fecha liquidación 25/01/2018
2 MANIPULADORAS TELESCÓPICAS SOBRE RUEDAS	C17/18	140.000,00	Contratista: MASESUR, S.A.U. - A41572645. Contrato 18/09/2017. Fecha liquidación 25/01/2018
TOTAL PROYECTO EJECUTADO Y PAGADO EN 2018		720.000,00	
PROYECTO DE MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL ECOPARQUE (PUNTO LIMPIO) EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA			
PARTIDA: B33 1623 740000			
INVERSIÓN PREVISTA: 195.577,83 EUROS.		SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 171.097,22 EUROS.	
Detalle de la inversión	Expediente	Importe	Observaciones
OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL ECOPARQUE DE PONIENTE (VILLARRUBIA) EN EL T.M. DE CÓRDOBA	C17/26	171.097,22	Contratista: TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. - A18059972. Contrato 22/12/2017. Fecha liquidación 12/12/2018
TOTAL PROYECTO EJECUTADO Y PAGADO EN 2018		171.097,22	
TOTAL IFS EJECUTADAS Y PAGADAS EN 2018		3.669.342,65	
TOTAL INVERSIÓN PREVISTA		3.827.392,67	
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS		3.229.751,78	

EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO
Antonio Delgado Eslava